

荥阳市审计局审计结果公告

2023 年第 50 号

# 荥阳市校舍维修工程、教师周转宿舍工程、全面改薄工程、 学前教育发展专项资金及西街小学改造工程三标段竣工结算 审计结果

荥阳市审计局自 2022 年 3 月 16 日至 10 月 8 日,对荥阳市校舍维修工程、教师周转宿舍工程、全面改薄工程、学前教育发展专项资金及西街小学改造工程三标段竣工结算进行了审计,现将审计结果公告如下:

## 一、项目基本情况

荥阳市校舍维修工程、教师周转宿舍工程、全面改薄工程、学前教育发展专项资金及西街小学改造工程三标段,位于河南省郑州荥阳市,包括广武镇广武第七小学、广武镇广武第一小学、王村镇王村第三小学教师周转宿舍新建。其中:广武镇广武第七小学教师周转宿舍建筑面积约 692.21 平方米,地上三层,砖混结构;广武镇广武第一小学教师周转宿舍建筑面积约 2296.98 平方米,地上六层,砖混结构;王村镇王村第三小学教师周转宿舍建筑面积约 2376.86 平方米,地上三层,砖混结构。主要施工内容包括:土建工程、装饰装修工程、安装工程等。

## 二、审计评价意见

审计结果表明,荥阳市教育局提供的竣工结算资料基本真实的反映了工程竣工结算情况,但存在结算造价多计工程价款的问题。

### 三、审计发现的主要问题和处理意见

工程结算造价多计工程价款 1032865.86 元

荥阳市校舍维修工程、教师周转宿舍工程、全面改薄工程、学前教育发展专项资金及西街小学改造工程三标段报审结算造价 11454474.20 元，审定结算造价 10421608.34 元，审减结算造价 1032865.86 元。

### 四、审计处理情况和建议

对上述问题，荥阳市审计局已依法出具了审计报告。对工程结算造价多计工程价款的问题，要求荥阳市教育局依法据实结算。

针对审计发现的问题，荥阳市审计局建议：加强对工程投资管理的学习，严格按照国家有关规定，进一步完善工程造价管理。