



天津华汇工程建筑设计有限公司

HUAHUI ARCHITECTURAL DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD.

设计变更通知单

PROJECT ALTERATION SHEET

工程名称 PROJECT	永威·溪樾（二期）建设项目		设计号 PROJECT NO.	2020-H19	分号 SUB NO.	
工程项目 TITLE	G1#楼		图号 DRAWING NO.	建施变-11	页号 PAGE NO.	1/1
原设计: ORINGINAL SCHEME	变更原因: REASON OF ALTERATION		出图专用章: DRAWINGS ISSUED SEAL			
详原图	根据甲方要求,					
变更内容: CONTENT OF ALTERATION 1.G1#楼局部调整: 1) G1#楼南区首层平面图~四层平面图1~8轴交A~H轴商业平面布局调整, 电梯位置调整, 详见附图建施变1-2~1-5; 2) G1#楼南区首层平面图~二层平面图3~7轴交G~J轴物业管理平面中楼梯位置由东侧调整至西侧, 同时增加电梯; 并在首层G-H轴交3轴增加门及雨棚, 详见附图建施变1-2~1-3; 3) 南区首层平面图~二层平面图中1轴交E轴~G轴景观楼梯调整为景观无障碍坡道, 并在南侧增加景观楼梯, 详见附图建施变1-2~1-3; 4) G1#楼南区首层平面图中便民店3轴交E-F轴墙体西移300mm, E轴交1-3轴墙体北移200mm; 二层G轴交1-3轴墙体北移800mm; 墙体移动后便民店面积增加5.33m ² ; 5) G1#楼立面增加店铺招牌位置, 幕墙、门窗、百页高度减小; A-P轴、1-8轴立面南区首层顶增加1050mm高店招, 6\7轴交A~F轴、4~7轴交A\B轴上的幕墙、门窗、百页高度由4050mm降低至3000mm; 南区二层三层顶增加1050mm高店招, 二层6\7轴交A~G轴、4~7轴交A\B轴、三层6\7轴交A~H轴、4~7轴交A轴、3~6轴交H轴幕墙、门窗、百页高度由3750mm降低至2700mm; 南区四层顶增加1050mm高店招, 5\6轴交A~H轴、4~6轴交A轴、3~5轴交H轴门窗百页4350mm降低至3300mm;						
审定 AUTHORIZED BY	王伟		专业审查人 DIVISION AUTHORIZER	邢丽	设计 DESIGNED BY	杨磊
工程主持人 MANAGER	于子昂		审核 APPROVED BY	邢丽	制图 DESIGNED BY	杨磊
专业负责人 DIVISION CHIEF	王伟		校正 CHECKED BY	黄或辉	日期 DATE	2023.07

装
订
线